

Отчет о проделанной работе по благоустройству на 16.07.2018г

МП «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 гг.»

Наименование мероприятий

На территории МО «Поселок Айхал» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г. г. запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- **Заключен МК 14 от 12.03.2018г.** ООО «СВК» **содержание территорий общего пользования** – 21 010,39 кв. м. срок исполнения с 04. 04..2018г. по 31.12.2018г. Сумма 2 018 147,55руб.
- **Заключен МК 17 от 21.03.2018г** «ИП Аскарова» **обслуживание (уборка) непридомовых территорий п. Айхал** срок исполнения 01.04.2018 г по 31.12.2018г. – объем - **3862,25м2**. Сумма 1 525 936,40 руб. - **Заключен МК 12 от 23.03.2018г** ИП Аскарова **обслуживание уличного освещения МО «Поселок Айхал»** - 8,32 км. Срок исполнения 31.12.2018 г. Сумма 904830,97 руб.
- **Заключен договор 08/03-18 с МУП АПЖХ на сумму 51724руб.** установка трибуны к 1 мая.
- **Заключен договор 09/03-18 с МУП АПЖХ на сумму 98 016 руб.** установка флагов к 9 мая.
- **Заключен МК 64 от 06.06.2018 г** ООО УК «АйхалСтрой» **«Устройство травмобезопасного покрытия на детских игровых площадках по ул. Советская д. 13, Промышленная д. 28, Юбилейная д. 13** срок исполнения 31.07.2018г., в объеме **480 м2**. сумма 2 057 241,10 р.
- **Заключен МК 64 от 06.06.2018г** ИП Симонян В.Б. **«Устройство травмобезопасного покрытия на детских игровых площадках по ул. Советская д. 11** срок исполнения 31.07.2018г. объем **101м2**, сумма 456634,43руб.
- **Заключен МК 77 от 13.06.2018** ООО «СВК» **«Устройство лестничных спусков, деревянных настилов (Корнилова 8 – Гагарина, Юбилейная 1 к СОШ №5(со стороны метелицы и энергосбыта), Юбилейная 6 к Юбилейная 2, от РММ к ГОК)– 5 ед.** срок исполнения работ по 10.08.2018г. Объем х работ -135,83м2. сумма 671835,99руб.
- **Заключен МК №50 от 11.04.2018г** **Закуп светодиодных конструкций 3Д (олени, Снегурочка, дед мороз)** срок исполнения по 30.07. 2018г.ИП Новохацкий А.А., сумма **496тыс.руб.**
- **Заключен МК 85 от 11.07.2018г.** ИП Симонян **Благоустройство ул. Юбилейной д.3А (парк «Здоровье» на сумму 1505 914,82 руб.**
- **Заключен МК № 0116300010718000064-0139751-01** «Сбор и вывоз несанкционированных свалок и кузовов» на сумму **949407** руб. (в том числе 1350т отходы ТБО сумма 599506руб., 254т – металлолом сумма 283365руб., 28т/35 шт – кузова сумма 66536руб). Сформирован реестр по сбору несанкционированных свалок. **МБТ**
- **Заключен Договор 21/06-18** от 05.06.2018года с МУП АПЖХ «Сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов» количество ламп 910 шт. сумма 84073,56 рублей. **МБТ**
- **Заключен МК 62 от 23.05.2018г** ООО «АрхиТерра» **«Поставка посадочного материала (цветы)** срок исполнения 22.06. 2018г.на сумму 277 620 руб.
- **Заключен МК 63 от 24.05.2018г.** ИП Аскарова Л.Р. «Закуп и поставка материалов» со сроком исполнения 30.06.2018г на сумму 98 000руб.

- **Заключен МК 78 от 07.06.2018г** ООО «ХеппиАйлэнд» «Поставка МАФ» срок исполнения 10.08.2018г. на сумму 882 812руб.

- **Заключен МК 66 от 13.06.2018г** ООО «АВТО-РУ» Ремонт проезжей части жилой застройки ул. Юбилейная д.8 срок исполнения 30.08.2018г сумма 1976 405,51. **МБТ**

Санитарная очистка (двухмесячник):

15.05.2018г по 15.07.2018г на территории МО «Поселок Айхал» проходил двухмесячник, принимали участие предприятия и организации всех форм собственности, летний трудовой отряд, студенческий отряд. Проведено 50 субботников Собрано 251м³ мусора, задействовано 52 единиц техники, приняло участие в сборе мусора 1109 человек.

Рудник Айхал вывез своими силами - 51 м³ мусора.

Вилуйская ГРЭ - 35м³.

ООО «СВК» - 28,02м³

В период с 04.06.2018г по 26.06.2018год на территории п. Айхал прошел летний конкурс по изготовлению металлических цветочников.

Подано 3 заявки от физических лиц, по решению конкурсной комиссии победителем стали:

1. Первое место по итогам конкурса за изготовление металлических конструкций (цветочников) количество 5 (пять) штук занимает **Воропаев Василий Сергеевич**, денежное вознаграждение в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Второе место по итогам конкурса за изготовление металлических конструкций (цветочников) количество 2 (два) штуки занимает **Куприянов Кирилл Николаевич** денежное вознаграждение в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
3. Третье место по итогам конкурса за изготовление металлических конструкций (цветочников) количество 1 (один) штук занимает **Ужахов Михаил Шарпудинович**, денежное вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Летний трудовой отряд и студенческий отряд

С 04.06.2018г начал свою работу летний трудовой отряд, сформированный из школ №5 и №23 (70 человек), а также с 02.07.2018г студенческий отряд из студентов МРТК Филиал «Айхальский» (8 человек). Усилиями отрядов собранно 115 м³ мусора. Отряды активно принимают участия в благоустройстве поселка: красят бордюры, скамейки, детские площадки, участвовали в перекопке клумб, посадили 1000 шт. цветов в вазоны и клумбы на Соборной площади, площади «Первооткрывателей», площади «Фонтанной». В будущем парке «Здоровье» развесили скворечники для птиц. Студенческий отряд принимал активное участие в акции чистый берег, где убрана дамба берег реки Сохсолоох, лесная зона собрано 15м³ мусора. Большую часть загрязнения составили стекло и пластик, бочки.

Цветочное оформление и озеленение поселка

Администрации МО «Поселок Айхал» с участием Главы и специалистов провела субботник на общественной территории площадь «Фонтанная» высадили цветы, покрасили скамейки.

Открытие Фонтана

09.06.2018года на общественной территории площадь «Фонтанная» провели мероприятие **открытие «Фонтана» и День России.**

В плане закупок на июль:

- Изготовление лепестков чаши фонтана сумма 317 715 руб.
- Исполнительная геодезическая съемка 19 придомовых территорий, вошедших в МП «Городская среда» на сумму 221 000руб.
- Закуп и поставка светодиодных кронштейнов «Три звезды» 15шт сумма 205 450 руб.
- Установка новогодних конструкций ели и горок деревянных до 30.11.2018года

2. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

В период с **15.08.2017г по 15.09.2017г** на территории п. Айхал проводились общественные обсуждения проекта МП «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг. В рамках информирования граждан в средствах массовой информации (информационная газета «Новости Айхала», официальный сайт Администрации МО «Поселок Айхал» мо-айхал. рф, информационный портал Айхал инфо, ТВ) в течении месяца размещалось уведомление о том, что в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годы на территории п. Айхал в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий (парков, скверов и т.д.)

В ходе общественных обсуждений поданных заявок, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» включены **20 придомовых территорий:**

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. ул. Энтузиастов д.2 | 13. ул. Энтузиастов д.3 |
| 2. ул. Советская д 13 | 14. ул. Гагарина д.3а |
| 3. ул. Юбилейная д.4 | 15. ул. Гагарина д. д.5 |
| 4. ул. Юбилейная, 7 | 16. ул. Стрельникова д.2а |
| 5. ул. Кадзова д.1 | 17. ул. Молодежная д.1 |
| 6. ул. Кадзова д.2 | 18. ул. Бойко д.1 |
| 7. ул. Кадзова д.3 | 19. ул. Промышленная д.28 |
| 8. ул. Советская д.4 | 20. ул. Попугаевой д.4 |
| 9. ул. Советская д.6 | |
| 10. ул. Советская д.8 | |
| 11. ул. Советская д.9 | |
| 12. ул. Советская д.11 | |

Общественной комиссией МО «Поселок Айхал» принято решение в 2018году реализовать благоустройство **4** придомовых и одной общественной территории (Парк «Здоровье» ул. Юбилейная д.3а)

- **Заключены МК 70,71,72,73 ООО «АВТО – РУ»** от 13.06. 2018г. срок исполнения по 15.09.2018г.

№	Объект	Виды работ	Бюджет в тыс.руб		
			ИТОГО бюджет	МО «Поселок Айхал» + МО «Мирнинский район»	ФБ+ РС(Я)

1	ул. Энтузиастов д.2	Ремонт дворового проезда, устройство ограждения	2 878,69	1 683,66	1 195,03
2	ул. Советская д.13	Ремонт дворового проезда, установка урн, лавочек, устройство травмобезопасного покрытия на детской игровой площадке	2 343,71	1 370,77	972 ,94
3	ул. Энтузиастов д.3	Ремонт дворового проезда , установка урн, лавочек	2 252,8	1 317,6	935, 2
4	ул. Юбилейная д.7	Ремонт дворового проезда, установка урн, лавочек, установка парковых опор	3 364,82	1 967,99	1 396,83
5	Парк «Здоровья»	Устройство тротуара, устройство освещения	1505	1505	
	ИТОГО		12 345,02	7 845,02	4500,00